

## VIENOŠANĀS Nr.2

par grozījumiem 2017.gada 30.augusta Uzņēmuma līguma Iepirkuma procedūras DPD 2017/37" „A” daļai par būvdarbu veikšanu būvobjektā „Daugavpils Valsts ģimnāzijas infrastruktūras modernizācijai” (domes reģistrācijas Nr. D-2017/732)

Daugavpilī

2019.gada 29.martā

**Daugavpils pilsētas dome**, Reģ.Nr.90000077325, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja A. Elksniņa personā, kurš rīkojas uz nolikuma pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LAGRON”**, reģ.Nr.41503055270, tās valdes locekļa V.Pučkova personā, kas rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk – Būvuzņēmējs, no otras puses, turpmāk abi kopā – Puses,

Ņemot vērā, objekta apsekošanas aktus, autoruzraudzības kārtībā pārstrādātā būvprojekta UAS (Ugunsdrošības aizsardzības sistēmas), IZZ (Izziņošanas sistēmas), UPP (Ugunsdrošības pasākumu pārskats) sadaļas un autoruzrauga sagatavotus būvdarbu apjomus papildus darbiem, izvērtējot papildus darbu vajadzības pamatotību un iespējamību, atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un sākotnēji noslēgtajam līgumam, pasūtītājs konstatē, ka papildus būvdarbi radās būvprojekta sadaļu risinājumu neprecizitātes dēļ un ir nepieciešami, lai varētu nodot objektu ekspluatācijā, un šādi būvdarbi sākotnēji nebija paredzēti iepirkuma dokumentācijā.

Pamatojoties uz **Publisko iepirkuma likuma 61.panta pirmās daļas 3.punktu un piektās daļas 2.punktu**, saskaņā ar kuru iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma līguma grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu (...) vienlaikus nesasniedz 15 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas publiska būvdarbu līguma gadījumā, kā arī pamatojoties uz Līguma 14.7.punktu un 1.4.punktu, kurā tajā skaitā ir noteikts, ka Līguma darbības laikā nedrīkst tikt veikti būtiski līguma grozījumi, izņemot Publisko iepirkumu likumā un šajā līgumā noteiktus gadījumus;

Ņemot vērā, ka Līguma kopēja summa tiek palielināta par 104488,76 EUR (simts četri tūkstoši četri simti astoņdesmit astoņi euro un septiņdesmit seši centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, kas ir 4,75% (četri, komats, septiņdesmit pieci procenti) no Līguma kopējas summas, līdz ar to šādi Līguma grozījumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektās daļas 2.punktu ir pieļaujami;

Puses noslēdza šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1. Puses vienojas, ka Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs ar saviem spēkiem, resursiem un līdzekļiem apņemas veikt papildus būvdarbus objektā „Daugavpils Valsts ģimnāzijas infrastruktūras modernizācijai” saskaņā ar būvprojektu, tā autoruzraudzības kārtībā veiktajam izmaiņām un Būvuzņēmēja piedāvājumu (lokālā tāme Nr.1), turpmāk un iepriekš– papildus būvdarbi.
2. Summa par Vienošanās 1.punktā noteikto papildus būvdarbu izpildi, kas pamatota ar Būvuzņēmēja papildus būvdarbu tāmi, kopā ir 104488,76 EUR (simts četri tūkstoši četri simti astoņdesmit astoņi euro un septiņdesmit seši centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, kas sastāda 4,75% no Līguma kopējas summas.
3. Puses vienojas par Vienošanās 2.punktā noteikto summu palielināt Līguma kopēju summu un Līguma 5.1.punktā aizstāt ciparus un vārdus iekavās „2198336,63” (divi miljoni viens simts deviņdesmit astoņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit seši euro un sešdesmit trīs centi) ar

cipariem un vārdiem iekavās „2302825,39” (divi miljoni trīs simti divi tūkstoši astoņi simti divdesmit pieci euro un trīsdesmit deviņi centi).

4. Sakarā ar to, kā būvlaukumā būvdarbu izpildes laikā tika konstatēti būtiskie šķēršļi, kuru esamība nebija paredzēta Tehniskajā specifikācijā un kuri neļauj turpināt būvdarbus Līgumā paredzētāja termiņā, t.i.:
  - papildus būvdarbi, kas saistīti ar neprecizitātēm būvprojekta UAS, IZZ un UPP sadaļās;
  - 17.10.2018. Uzņēmuma līguma Iepirkuma procedūras Id.Nr. DPD 2018/111 (turpmāk – Līgums Nr.1.) būvdarbu izpildes termiņu pagarinājums, jo Līguma Nr.1 ietvertos būvdarbus atbilstoši būvniecības tehnoloģijai ir jāizpilda agrāk nekā Līguma būvdarbus;

Būvuzņēmējs prasa atbilstoši pagarināt arī Līguma būvdarbu izpildes termiņu. To paredz Līguma 1.5.2. un 1.5.1.6.punkts.

5. Līguma kopējais būvdarbu izpildes termiņš saskaņā ar 13.09.2018. Vienošanās Nr.1 ir 19 (deviņpadsmit) mēneši no līguma parakstīšanas dienas, t.i. līdz 2019.gada 30.martam. Puses vienojas, atbilstoši aktualizētajam darbu izpildes grafikam, pagarināt būvdarbu izpildes termiņu par 69 (sešdesmit deviņām) kalendāram dienām un izteikt Līguma 2.1.punktu šādā redakcijā:

„2.1. Būvuzņēmējs organizē un nodrošina būvdarbu sagatavošanu un veikšanu, ievērojot būvdarbu grafikā noteikto darbu veikšanas secību un termiņus. Būvuzņēmēja pienākums pabeigt visus Darbus, kā arī sagatavot un nodot Pasūtītājam visu ar būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju līdz 2019.gada 7.jūnijam. Šajā termiņā nav iekļauts objekta pieņemšanas ekspluatācijā termiņš.”

6. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas dienu un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
7. Vienošanās ir sagatavota un parakstīta 2 (divos) identiskos eksemplāros, katra uz 2 (divām) lapaspusēm.
8. Abi Vienošanās eksemplāri ir ar vienādu juridisku spēku. Viens no Vienošanās eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Būvuzņēmēja.
9. Vienošanās pielikumi:
  - 9.1. Objekta apsekošanas akti (uz 6.lapām);
  - 9.2. Lokālā tāme Nr. 1 (uz 7.lapām);
  - 9.3. SIA „LAGRON” 26.03.2019. vēstule Nr.2019/03/26/03 (uz 2.lapām);
  - 9.4. Aktualizētais darbu izpildes grafiks (uz 1.lapas).
10. Pušu rekvizīti un paraksti:

**Pasūtītājs:**

**Daugavpils pilsētas dome**

Reģ.Nr. 90000077325

K.Valdemāra iela 1, Daugavpils,

LV-5401

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs



A.Elksniņš

**Būvuzņēmējs:**

**SIA "LAGRON",**

Reģ.Nr. 41503055270

Dunduru iela 3, Daugavpilī,

LV-5404

Valdes loceklis



V.Pučkovs