

DPP
"Komunālās saimniecības pārvalde"
Datums 04.11.2016
Reģ. Nr. 2-9/333/2016

LĪGUMA Nr.2-9/317/2016 no 02.11.2016.

par ielu seguma papildus atjaunošanas darbiem Grīvas mikrorajonā, Daugavpilī, ID Nr.DPD 2016/172
GROZĪJUMI Nr.1

Daugavpilī

2016.gada 04.novembrī

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde”, reģ.Nr. 90009547852, juridiskā adrese: Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401, turpmāk saukts PASŪTĪTĀJS, vadītāja Aivara Pudāna personā, kurš rīkojas pamatojoties uz iestādes Nolikuma 14.5.apakšpunktu, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latgales Ceļdaris”, reģ.Nr. 41503034705, juridiskā adrese: Višķu ielā 21D, Daugavpils, LV-5410, turpmāk saukta IZPILDĪTĀJS, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi Aleksandra Truņina personā, no otras puses,

pamatojoties uz „Ceļa specifiskācijas 2015” (Apstiprināta VAS “Latvijas valsts ceļi” Tehniskajā komisijā 2015. gada 11.maijā):

- 6.2.6.3.punktu, kur noteikts, ka karstā asfalta dilumkārtas ieteicams būvēt laika posmā no 15. aprīļa līdz 15. oktobrim. Asfalta maisījumu nav ieteicams ieklāt, ja paredzams lietus, ja zemes klātne sasalusi. Asfalta maisījumu nedrīkst ieklāt, ja virsma, uz kuras jāklāj asfalta maisījums, ir slapja (ūdens plēvītes biežums pārsniedz 1 mm), dubļaina vai klāta ar ledu, vai arī nav atbilstoši sagatavota, kā norādīts iepriekš;
- 2.2.punktu, ja būvdarbu veikšanā iestājies ar darba veikšanai nepiemērotiem klimatiskajiem apstākļiem saistīts par vienu kalendāro mēnesi garāks pārtraukums un būvuzņēmējs ir sakārtojis būvlaukumu satiksmei drošā kārtībā, būvuzņēmējs drīkst uz pārtraukuma laiku nodot būvlaukumu ceļa īpašniekam;
- 4.6.6. punktu, zālāja sēklas jāsēj vai jāiestrādā mitrā augsnē tā, lai iesētais zālājs iesakņotos veģetācijas periodā pirms ziemas iestāšanās, ieteicams ne vēlāk kā līdz 15.septembrim (ja tas nav iespējams, tad zālāja sēšana jāparedz pēc ziemas sezonas – nākamā gada pavasarī, iestājoties piemērotiem klimatiskajiem apstākļiem),

nemot vērā 2016.gada 04.novembra Iestādes vadītāja vietnieka p.i. A.Džeriņa ziņojumā norādītos apstākļus un to, ka laika apstākļi neatbilst „Ceļa specifiskācijas 2015” 6.2.6.3. punktā noteiktajām prasībām asfalta virskārtas un apakškārtas ieklāšanai, lai sasniegtu kopējos projekta mērķus,

abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk saukti “PUSES”, izsakot brīvi radošu gribu, bez maldiem un viltus, pamatojoties uz līguma 15.2.punktu, vienojas noslēgtajā Līgumā, veikt šādus grozījumus (turpmāk – Līguma grozījumi):

1. Papildināt līgumu ar 3.3.punktu sekojošā redakcijā:

„3.3. Līguma 3.2.punktā norādītajā termiņā nav ieskaitīti tehnoloģiskie pārtraukumi. Tehnoloģisko pārtraukumu sākumu un beigas līguma izpildes laikā nosaka Pusēm vienojoties atbilstoši attiecīgo darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem, bet kurš nedrīkst būt ilgāks par 2017.gada 31.maiju. Tehnoloģiskā pārtraukuma laiku neieskaita kopējā Darbu veikšanas termiņā.”

2. Aizstāt līguma tehniskajā specifiskācijā un līguma 3.2.punktā vārdus un ciparus „līdz 2016.gada 30.novembrim” ar vārdiem un cipariem „līdz 2017.gada 31.maijam”;

3. Pārējie Līguma nosacījumi paliek spēkā.

4. Šie grozījumi ir Līguma Nr.2-9/317/2016 no 02.11.2016. papildinājums un neatņemama tā sastāvdaļa.

5. Līguma grozījumi ir spēkā no tā parakstīšanas dienas līdz pilnīgai līguma saistību izpildei.

6. Līguma grozījumi sastādīti divos eksemplāros uz 1 (vienas) lapas.

7. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti:

Pasūtītājs:


Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde
„Komunālās saimniecības pārvalde”
Reģ.Nr. 90009547852,
Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401
AS “Citadele banka”, bankas kods PARXLV22
konts LV05PARX0000850062701

iestādes vadītājs A.Pudāns

Izpildītājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Latgales Ceļdaris”
Reģ.Nr. 41503034705,
Višķu ielā 21D, Daugavpils, LV-5410
AS „Swedbanka”, kods HABALV22
konts LV68HABA055100847687

valdes loceklis A.Truņins



SAKĀRĀTS
DPP
„Komunālās saimniecības pārvalde”
juriskonsults
Evita Žuromska
11.11.2016.

DPP
„Komunālās saimniecības pārvalde”
valdes loceklis
Lubova Buiko

Daugavpils pilsētas domes
Centralizēto iepirkumu nodaļas vadītāja
J.Kornutjaka
2016.gada 4. novembrī